

Função de Governo	Habitação
Objeto	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II.
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes nº 2951.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 13.812.350,56
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Contracta Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	99,92%
Data Prevista para Conclusão	13/11/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	Emitido Termo de Recebimento Provisório.

Função de Governo	Habitação
Objeto	Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 4ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Feltrins s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 18.414.556,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.
Data de Início da Obra	25/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	91,87%
Data Prevista para Conclusão	25/03/2022
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Obra paralisada em virtude da necessidade de reprogramação junto à Caixa Economica.

Função de Governo	Habitação
Objeto	Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Cora Coralina s/n°.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 126.521.955,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	96,00%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi.
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari s/nº 40.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 95.614.812,67
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A.
Data de Início da Obra	11/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	16/04/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Emitido Termo de Recebimento Definitivo.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 37.008.977,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	29/04/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	67,34%
Data Prevista para Conclusão	29/12/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Obras espalhadas em vários localidades.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 27.481.108,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Vici Construtora Ltda.
Data de Início da Obra	02/08/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	89,35%
Data Prevista para Conclusão	02/03/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	Emitido Termo de Recebimento Provisório.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari (final).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.704.990,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	21/10/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	68,60%
Data Prevista para Conclusão	21/10/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
Endereço da Obra (completo)	Rua Pery Ronchetti s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 29.499.733,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	88,17%
Data Prevista para Conclusão	12/12/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma e Adequação - Hospital da Mulher.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Imperador Pedro II, 250 - Bairro Nova Petrópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 49.012.846,28
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Progredior / 2N Hospital da Mulher.
Data de Início da Obra	26/05/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	42%
Data Prevista para Conclusão	26/05/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Construção da UPA Silvina.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Conde de São Lourenço, 325 - Ferrazópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 6.508.341,56
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Mega Engenharia Eireli.
Data de Início da Obra	18/09/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	28%
Data Prevista para Conclusão	18/07/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma e Ampliação da Policlínica Alvarenga.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas, 5779 - Bairro dos Alvarenga.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.068.944,71
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
Data de Início da Obra	14/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	6%
Data Prevista para Conclusão	14/10/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Várias
Objeto	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Documentos Técnicos Para Execução de Obras no Município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Vários Locais do Município.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.689.956,63
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CONSÓRCIO GPO SISTRAN - TPF PROJETO.
Data de Início da Obra	26/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	53,42%
Data Prevista para Conclusão	26/02/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	Todos os serviços foram concluídos. Será necessário prorrogação de prazo para consecução dos tramites de reajustes contratuais e alteração de fiscal.

Função de Governo	Assistência Social
Objeto	Execução de reforma do centro de acolhimento 24 horas.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Vianas nº 194 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 35.947,46
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	E.P. Empreendimento e Construção Eirelli EPP.
Data de Início da Obra	14/12/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	27/01/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Flamínio de Araújo de Castro Rangel.
Endereço da Obra (completo)	R. Assunção, 176 - Vila Marchi, São Bernardo do Campo - SP, 09810-410.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 182.790,75
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção LTDA.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	30,35%
Data Prevista para Conclusão	17/04/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles.
Endereço da Obra (completo)	R. Giacinto Tognato, 1672 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP, 09760-372.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 4.315.890,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção LTDA.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	2,47%
Data Prevista para Conclusão	17/02/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB José de Alencar.
Endereço da Obra (completo)	R. Benedetto Marson, 35 - Assunção, São Bernardo do Campo - SP, 09810-350.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 97.172,60
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção LTDA.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	36,84%
Data Prevista para Conclusão	17/04/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Lourenço Filho.
Endereço da Obra (completo)	R. Eunice Weaver, 70 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-080.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.064.945,02
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção LTDA.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	6,17%
Data Prevista para Conclusão	17/08/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Maria Justina.
Endereço da Obra (completo)	R. Antônio Pereira de Matos - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09860-040.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 245.214,17
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção LTDA.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	20,81%
Data Prevista para Conclusão	17/04/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana.
Endereço da Obra (completo)	R. Oscarito, 25 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-040.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.168.272,95
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção LTDA.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	5,16%
Data Prevista para Conclusão	17/02/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	TERMO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃOVIÁRIA NA RUA JOÃO ANTONIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA.
Endereço da Obra (completo)	Rua João Antonio Butrico, Cooperativa.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 996.944,40
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Triade Pavimentação e Construções S/A.
Data de Início da Obra	23/03/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	15,00%
Data Prevista para Conclusão	01/06/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Reforma da Praça Ceará.
Endereço da Obra (completo)	Rua Bela Vista X Rua Anita Malfatti x Rua Casemiro de Abreu.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 219.118,64
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	DR3 Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	09/08/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	07/11/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Reforma da Praça Henrique Trindade.
Endereço da Obra (completo)	Rua Abramo Luchesi x Rua Pietro Bonini.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 439.505,49
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	DR3 Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	09/08/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	07/12/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando análise de documentação para liberação da verba estadual.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Revitalização do campo do Pérola.
Endereço da Obra (completo)	Rua Estolcomo.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.079.639,21
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Reiscon Const. E Terraplagem Eireli.
Data de Início da Obra	21/03/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	0,01%
Data Prevista para Conclusão	17/09/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Revitalização do Campo do Ferrazópolis.
Endereço da Obra (completo)	Rua Bela Cor.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.579.726,62
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Reiscon Const. E Terraplagem Eireli.
Data de Início da Obra	21/03/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	0,01%
Data Prevista para Conclusão	17/09/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Execução de Obra de Reforma do Centro Esportivo para abrigar o Centro de Excelência de Judô e Atletismo.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Tiradentes, 1.853 - Vila do Tanque.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 748.979,53
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CPO Projetos e Obras Ltda.
Data de Início da Obra	15/12/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	56,93%
Data Prevista para Conclusão	15/04/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 58.430.108,89
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Versátil/ DP Barros /SBC.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	86%
Data Prevista para Conclusão	28/08/2022
Situação da Obra	Em Andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco.
Endereço da Obra (completo)	Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 39.586.625,60
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	31/10/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 15.884.044,94
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	31/01/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	01/03/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 2.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 227.011.906,46
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Encalco/Convap.
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	95%
Data Prevista para Conclusão	04/07/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 43.393.657,92
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	10/01/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	10/01/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras.
Endereço da Obra (completo)	Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 35.194.509,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente.
Data de Início da Obra	04/05/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	49%
Data Prevista para Conclusão	04/05/2024
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Recuperação de pavimento da Estrada Marco Polo.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593. (começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.591.648,19
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia SA.
Data de Início da Obra	01/06/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	01/12/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a Av. Piraporinha até Rodovia Anchieta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 95.411.657,97
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio EE - Ribeirão dos Couros.
Data de Início da Obra	14/01/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	7%
Data Prevista para Conclusão	14/01/2024
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.197.243,32
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	06/07/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Construção Terminal de Ônibus Batistini.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 29.555.207,38
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	