

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes, nº 2951.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 14.079.467,73
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Contracta Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	99,92%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/11/2021
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Emitido Termo de Recebimento Provisório, Termo de Recebimento Definitivo pendente, aguardando finalização da Reprogramação junto a Caixa Econômica.

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Projeto de urbanização integrada e remanejamento de moradias em área de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Feltrins, s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 19.006.576,54
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	25/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	98,61%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	26/02/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Emitido Termo de Recebimento Provisório, aguardando desmembramento do AVCB por parte da contratada para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Execução de obras de urbanização e produção de unidades habitacionais na região do Parque São Bernardo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Cora Coralina, s/n°.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 126.521.955,68
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construbase Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/07/2011
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	96,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/12/2019
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Finalização de Reprogramação junto a Caixa Econômica.

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Caminho do Mar, altura do KM 32,5.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 38.926.800,76
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/04/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	73,90%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Contrato paralisado para finalização da Reprogramação junto à Caixa Econômica.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de projeto executivo e obras de estabilização e contenção de encostas, contribuindo para a eliminação de condições de risco no município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Obras espalhadas em várias localidades.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 27.481.108,58
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Vici Construtora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/08/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	89,35%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	02/03/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Emitido Termo de Recebimento Provisório. Contrato finalizado com 89,35% e saldo remanejado para Lotes 1 e 12 - contratos nº 99/2022 e 100/2022.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresa para execução/implantação de obras de prevenção riscos: contenção de encostas no município de São Bernardo do Campo. Fase 2 - Lote 1.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 10.812.990,94
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/07/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	93,19%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	27/01/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de projeto executivo e obras de estabilização e contenção de encostas, contribuindo para a eliminação de condições de risco no município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Novo Horizonte, Rua Veneza e Rua Migrantes - Ferrazópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.706.621,66
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/07/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	26/06/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Emitido Termo de Recebimento Definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de Infra estrutura Viária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Padre Léo Comissari (final).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 29.238.985,39
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/10/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	98,94%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	21/10/2023
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste município - Lote 1.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião), s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 30.764.512,28
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/05/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	14,90%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	16/05/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste município - Lote 2.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião), s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 28.783.797,05
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/05/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	16,60%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	16/11/2023
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste município - Lote 3.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião), s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 21.736.138,37
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	13/02/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	0,50%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/08/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresa para execução de obras para implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado Pac Mananciais - Etapa 3, para implantação do Centro Comercial de Interesse Social, denominado Pac Mananciais - Etapa 6 e contratação de Projeto Executivo, no Município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião), s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 12.223.950,72
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Teto Construtora S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	16,52%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	11/11/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresa para a execução da etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º trecho, que inclui obras de urbanização, de infraestruturas, drenagem, canalização, sistema viário e construção de equipamentos públicos.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Pery Ronchetti, s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 29.547.520,15
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	12/03/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	98,48%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	09/02/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	Obra retomada em 17/07/2023.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresa para execução/implantação de obras de melhoramento de bairro do projeto parque imigrantes e elaboração de projetos executivos e complementares pró-moradia Lote 1.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua José Martins Fernandes, s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 31.935.434,69
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	7,24%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/06/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Reforma de 4 unidades habitacionais T+1, localizadas no bloco 17 no conjunto habitacional Vila Esperança.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes, nº 2951.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.265.441,33
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Refórmula Construtora e Serviços Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/11/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	98,82%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	15/05/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Termo de Recebimento Definitivo emitido.

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma e Adequação - Hospital da Mulher.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Imperador Pedro II, nº 250 - Bairro Nova Petrópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 61.387.350,08
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Progredior / 2N Hospital da Mulher.
<b>Data de Início da Obra</b>	26/05/2021
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	22/12/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obra concluída em dezembro/22, em fase de aceitação final (Termo de Recebimento definitivo).

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma e Ampliação da Policlínica Alvarenga.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada dos Alvarengas, nº 5779 - Bairro dos Alvarenga.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.365.522,22
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	14/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	15/05/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Construção da UPA Silvina.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Condé de São Lourenço, nº 325 - Jardim Silvina.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.685.059,78
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Shop Signs Obras e Serviços Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/11/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	97,58%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	20/10/2023
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	<p>O processo licitatório foi o mesmo, sendo que o 2º colocado foi convidado a assumir e recusou o convite. Desta forma o 3º colocado (Empresa Shop Sings) aceitou as condições acrescido canteiro e mão de obra direta, tendo o aval da SOPE-3 /PGM-5. O contrato encontra-se em andamento com prazo final em outubro/2023.</p>

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma e Adequação de edifício para Centro de Especialidades Oftalmológicas - CEO.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Kara, nº 225, Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 5.246.624,93
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Castelli Construção Civil Comércio de Materiais Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	02/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Construção de edifício para o CAPS AD III.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, altura nº 2.500 - Alves Dias.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.125.130,43
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/02/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	37,82%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	27/01/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma do Telhado da UBS Vila São Pedro.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua da Comunidade, nº 100 - Vila São Pedro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 204.153,87
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	GVC Arquitetura e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	18/05/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	0,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	18/07/2022
<b>Situação da Obra</b>	Cancelada
<b>Observações</b>	Obra cancelada, devido à empresa não conseguir iniciar a obra foi realizado o distrato do contrato.

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Construção UBS Vila São Pedro II.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes, nº 1800 (dentro do complexo esportivo Regina Rocco) - Ferrazópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 12.421.295,70
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio UBS Vila São Pedro 2.
<b>Data de Início da Obra</b>	13/06/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	2,79%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/12/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Assistência Social
<b>Objeto</b>	Reforma e modernização do Banco de Alimentos.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Redenção, nº 271 - Jardim do Mar - SBC.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 217.176,39
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	E.P. Empreendimento e Construção EIRELI EPP.
<b>Data de Início da Obra</b>	18/04/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	20/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária no bairro Assunção.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Vitória Maria Médici Ramos, Rua Batuíra, Rua Santiago, Rua Viña Del Mar, Rua João Batista Bianchini, Rua Teresina Capitâneo Fantinati, Rua Puebla, Rua Cristiano Angeli, Rua Guadalajara, Avenida Bunduki, Avenida Treze de Maio, Avenida Senador Ricardo Batista, Rua Salvador Frezalone, Rua Saturnino Dias, Rua César Felice Battistin, Rua Lázaro Zamenhof, Rua Antônio Máximo Scopel, Rua Ida Bertolo Chiavegatto, Rua Rosa Rossi, Rua Elvio Mantovani, Rua Vicente de Paula S. e Silva, Rua Leonilda Morganti Fornari, Rua Zélia, Rua Ignez de Menezes Marcandalli, Rua Miguel Patti, Rua Ricardo, Avenida Soldano, Rua Alexandre Bonício, Rua Reverendo Paulo Lício Rizzo, Rua Camille Flammarion, Rua Campo Alegre, Estrada da Cooperativa, Rua Filinto Muller, Avenida Horácio Barioni, Rua Alessandro Bernardello, Rua Luigia Bortolotto Bernardello, Rua Maria Júlia Capassi, Rua Allan Kardec, Rua Eurípedes de Castro, Rua Maria João de Deus, Rua Francisco Fusari, Rua José Dias Donadelli, Rua Aliomar Baleeiro, Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, Travessa Cláudio Armando, Avenida Osvaldo Fregonezi, Rua Estocolmo, Rua Francisco Visentainer, Rua Joaquim Mendonça, Travessa Senador Ricardo Batista, Rua Rancágua, Rua Inácio Pedó, Rua Suécia, Rua Arica, Rua Leon, Rua Cidade do México, Rua Júlia Batochio Giacomini, Rua Lucia Zincaglia, Rua João Tosi, Rua Bento Gonçalves, Rua João Emílio Fanani, Rua Alberto Torres, Passagem Unidos do Anchieta, Rua Alexandra Lunardi Fanani, Rua Augusto Boralli, Rua Mário Rocco, Rua Gabriel de Góis, Rua Padre Antônio de Souza Lima, Rua Carlos Coimbra da Luz, Praça Colina, Rua José Tosi Filho, Rua João Rocco, Rua dos Eucaliptos, Rua Romeu Trebbi, Rua Ricardo Margonari, Rua Elisa Casa Feltrin, Rua Neuza, Rua Ariovaldo, Rua Padre Igino Francisco Teixeira, Rua Argia, Rua Padre José Leite Penteado, Rua dos Cravos, Rua Santa Rita, Rua Antônio Rocco, Rua Nilo Peçanha, Rua Antônio Cubas, Rua Doutor Jerônimo Adamo, Rua Delta, Rua Alfa, Avenida Pedro Costa e Rua José Maria Silva, no Bairro Assunção.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 16.463.415,43
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Emparsanco Engenharia S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	28,63%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	24/02/2023
<b>Situação da Obra</b>	Cancelada
<b>Observações</b>	Obra iniciou com a empresa EMPARSANCO, porém houve a rescisão do contrato, paralisando a obra e a obra foi finalizada pela Empresa COMPEC GALASSO, conforme novo contrato 60/2023.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária na avenida Kennedy no bairro Jardim do Mar.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Kennedy, Rua Java, Rua Jônio, Rua Barentz, Rua Baffin, Rua Maurílio Vieira Ormonde, Rua Oman, Rua Ártico, Rua Espérico, Rua Sargaços, Rua Aral, Rua Tasman, Alameda 9 de Outubro, Alameda da Justiça, Rua José Meza Mendonça, Rua Mediterrâneo, no bairro Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.888.648,71
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Starsan Construtora e Locações Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	24/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	01/09/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária no bairro Rudge Ramos.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua do Sacramento; Rua Comendador Rodolfo Crespi; Rua Comendador Pinotti Gamba; Rua Duque D'Abruzzo; Rua Vassilios Abraham Gavriloglou; Rua Paulo Nagima; Rua Hamilton Rocha Formigoni; Rua Rioji Noda; Rua Irineu Ferreira da Silva; Rua Gama; Rua Beta; Rua Nicolas Mateo; Praça Nilo Gomes de Lima, no bairro Rudge Ramos.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.711.291,41
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Hidropav Construtora e Participações Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	24/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	22/10/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato de remanescente de obra de remanescente de obra de recuperação viária no bairro Assunção C.O 135/2023.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Vitória Maria Médici Ramos, Rua Batuira, Rua Santiago, Rua Viña Del Mar, Rua João Batista Bianchini, Rua Teresina Capitâneo Fantinati, Rua Puebla, Rua Cristiano Angeli, Rua Guadalajara, Avenida Bunduki, Avenida Treze de Maio, Avenida Senador Ricardo Batista, Rua Salvador Frezalone, Rua Saturnino Dias, Rua César Felice Battistin, Rua Lázaro Zamenhof, Rua Antônio Máximo Scopel, Rua Ida Bertolo Chiavegatto, Rua Rosa Rossi, Rua Elvio Mantovani, Rua Vicente de Paula S. e Silva, Rua Leonilda Morganti Fornari, Rua Zélia, Rua Ignez de Menezes Marcandalli, Rua Miguel Patti, Rua Ricardo, Avenida Soldano, Rua Alexandre Bonício, Rua Reverendo Paulo Lício Rizzo, Rua Camille Flammarion, Rua Campo Alegre, Estrada da Cooperativa, Rua Filinto Muller, Avenida Horácio Barioni, Rua Alessandro Bernardello, Rua Luígia Bortolotto Bernardello, Rua Maria Júlia Capassi, Rua Allan Kardec, Rua Eurípedes de Castro, Rua Maria João de Deus, Rua Francisco Fusari, Rua José Dias Donadelli, Rua Aliomar Baleeiro, Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, Travessa Cláudio Armando, Avenida Osvaldo Fregonezi, Rua Estocolmo, Rua Francisco Visentainer, Rua Joaquim Mendonça, Travessa Senador Ricardo Batista, Rua Rancágua, Rua Inácio Pedó, Rua Suécia, Rua Arica, Rua Leon, Rua Cidade do México, Rua Júlia Batochio Giacomini, Rua Lucia Zincaglia, Rua João Tosi, Rua Bento Gonçalves, Rua João Emílio Fanani, Rua Alberto Torres, Passagem Unidos do Anchieta, Rua Alexandra Lunardi Fanani, Rua Augusto Boralli, Rua Mário Rocco, Rua Gabriel de Góis, Rua Padre Antônio de Souza Lima, Rua Carlos Coimbra da Luz, Praça Colina, Rua José Tosi Filho, Rua João Rocco, Rua dos Eucaliptos, Rua Romeu Trebbi, Rua Ricardo Margonari, Rua Elisa Casa Feltrin, Rua Neuza, Rua Ariovaldo, Rua Padre Iginio Francisco Teixeira, Rua Argia, Rua Padre José Leite Penteado, Rua dos Cravos, Rua Santa Rita, Rua Antônio Rocco, Rua Nilo Peçanha, Rua Antônio Cubas, Rua Doutor Jerônimo Adamo, Rua Delta, Rua Alfa, Avenida Pedro Costa e Rua José Maria Silva, no Bairro Assunção.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 11.748.232,65
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/04/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	25/08/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Contrato remanescente do contrato 92/2022. Valor medido R\$10.912.327,89, foram emitidas as últimas NFs (3505 e 3546), porém não foram liquidadas até 30/09, pois estão aguardando a liberação do recurso estadual para pagamento da NF.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Diversas ruas nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 36.250.000,00
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Emparsanco Engenharia S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	24/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	46,07%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	20/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Cancelada
<b>Observações</b>	Obra iniciou com a empresa EMPARSANCO, porém houve a rescisão do contrato, paralisando a obra. A obra retomou sendo executada pela Empresa HIDROPAV, conforme novo contrato 79/2023.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato de remanescente de obra de recuperação viária nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar C.O 234/2023.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Diversas ruas nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 19.548.964,76
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Hidropav Construtora e Participações Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	03/07/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	25,66%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/12/2023
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	Contrato remanescente do contrato 88/2022.

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Reforma do Campo do Ferrazópolis.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Bela Cor.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.579.726,62
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/03/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	21/05/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Reforma do Campo Pérola.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Estocolmo.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.896.632,96
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/03/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	17/09/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Reforma da Praça Padre Cícero.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Estocolmo.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 682.446,84
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/11/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	20/03/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saneamento
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para execução de obras de canalização do córrego BAL- 12, pavimentação de ruas no entorno da ação da canalização e obras de esgotamento sanitário da SABESP de ligações de ramais e interligações de EEE.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Córrego BAL - 12, Bairro dos Alvarengas, 6 ruas no Parque Bandeirantes e 6 ruas no Parque Florestal.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.856.406,05
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Versátil Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/08/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	39,23%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	01/08/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 2.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 227.011.906,46
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio ENCALSO / CONVAP.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/05/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	04/09/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus São Pedro.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Jardim, Avenida Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Avenida Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Avenida Pereira Barreto.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 58.430.108,89
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Versátil/DP Barros/SBC.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	99,91%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	28/08/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre a Avenida Piraporinha e Corredor ABD.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 43.661.760,02
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	30/12/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/01/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus estrada dos Alvarengas.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada dos Alvarengas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 15.884.044,94
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/01/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	26/01/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 40.272.224,34
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente.
<b>Data de Início da Obra</b>	26/04/2021
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	84,42%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	26/04/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	-

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Recuperação de pavimento da estrada Marco Polo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593 (começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.591.648,19
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Emparsanco Engenharia SA.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/06/2021
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	01/12/2021
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre a Avenida Piraporinha até Rodovia Anchieta.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 104.796.917,32
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio EE - Ribeirão dos Couros.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/12/2021
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	39,23%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	23/12/2023
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	A obra foi paralisada com a finalidade da alteração contratual do Consórcio EE, que se deu pela saída da Empresa Emparsanco. O contrato encontra-se em fase de rescisão contratual.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Execução de obras remanescentes corredor urbano leste-oeste.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Samuel Aizemberg - Bairro Alves Dias.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 48.167.132,60
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/04/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	34,93%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	14/08/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Execução das obras de implantação da alça de acesso ao KM 16 da rodovia Anchieta (SP-150) Etapa 1.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rodovia Anchieta, KM 16 (SP-150) Etapa 1.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.888.962,05
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Versátil Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	12,61%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/08/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Viaduto Estaiado Piraporinha.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Robert Kennedy.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 151.568.324,45
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Constran Internacional Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	6,64%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	27/06/2024
<b>Situação da Obra</b>	Cancelada
<b>Observações</b>	Rescisão amigável em 15/06/2023.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Pavimentação da Estrada Poney Club e Obras da SABESP.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Poney Club.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 15.455.840,51
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	12,61%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	17/08/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM 25.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 16.888.618,64
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	31/03/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	17,73%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/09/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Execução das obras de construção do viaduto Estaiado Piraporinha e recapeamento da Av. Robert Kennedy.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Viaduto Estaiado Piraporinha e Recapeamento da Avenida Robert Kennedy.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 166.748.907,42
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Interliga São Bernardo.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/06/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	0,69%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	29/06/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Fomento à Atividade Econômica
<b>Objeto</b>	Execução de obra de reforma da edificação situada na Av. Getúlio Vargas nº 1.457, neste município para implantação do Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica - CEITEC.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Getúlio Vargas, nº 1.457 - Baeta Neves - São Bernardo do Campo.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.987.642,32
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	HARUS Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/05/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	70,05%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	07/12/2023
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Turismo
<b>Objeto</b>	Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Kara, nº 105 - Jd. do Mar - São Bernardo do Campo.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 583.421,62
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	RCM Construtora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/01/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	6,10%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	27/12/2023
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Flaminio de Araújo de Castro Rangel.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Assunção, nº 176 - Vila Marchi, São Bernardo do Campo - SP, 09810-410.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 170.266,86
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	TOWER Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Giacinto Tognato, nº 1672 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP, 09760-372.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.225.098,09
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	TOWER Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB José de Alencar.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Benedetto Marson, nº 35 - Assunção, São Bernardo do Campo - SP, 09810-350.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 98.675,61
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	TOWER Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Lourenço Filho.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Eunice Weaver, nº 70 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-080.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.138.971,24
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	TOWER Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Maria Justina.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Antônio Pereira de Matos - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09860-040.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 363.691,62
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	TOWER Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Oscarito, nº 25 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-040.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.505.927,57
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	TOWER Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obra ficou com saldo de serviços não executados. O saldo foi estornado.

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	Obra de Ampliação - EMEB Celso Augusto Daniel.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Centauro (Cj Hab Três Marias), nº 190 - Cooperativa, São Bernardo do Campo - SP, 09852-208.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 9.730.020,07
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	11/01/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	9,50%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	11/03/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	Obra de Ampliação - EMEB Luiza Maria de Farias.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua do Contorno, S/N - Ferrazópolis, São Bernardo do Campo - SP, 09790-395.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.324.527,47
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	11/01/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	13,38%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	11/03/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	Obra de Ampliação - EMEB Regina Rocco I.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes, Vila do Tanque, nº 1845 - Vila Sao Pedro, São Bernardo do Campo - SP, 09781-220.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 11.658.246,94
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	11/01/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	11,73%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	11/03/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Administração
<b>Objeto</b>	Execução de obras de reforma e adequação de acessibilidade do 18º e 19º andares do Paço Municipal.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Praça Samuel Sabatini, nº 50 - Centro - São Bernardo do Campo-SP.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 795.485,78
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	DR3 Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/12/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	63,85%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/08/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obra concluída, porém aguardando documentos pendentes para liquidação da última medição que foi realizada dia 11/10/23.

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Demolição de edificação e construção de Complexo Aquático no bairro Batistini.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua das Flores, nº 470 - Batistini - São Bernardo do Campo - SP.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.078.011,19
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Norbex.
<b>Data de Início da Obra</b>	22/08/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	2,49%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	19/04/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Reforma do Centro para abrigar o Centro de Excelência de Judô e Atletismo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes, nº 1845 - Vila do Tanque.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 748.979,53
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CPO Projetores e Obras Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/12/2021
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	25/09/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando o pagamento da última medição. Total executado 89,49% e glosado 10,51% por ajustes técnicos.

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Implementação do Complexo de Esportes Aquáticos.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Açoures, s/nº - Riacho Grande - SBC.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.947.503,98
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	KIN Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/07/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	0,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	16/03/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Obras de modernização no campo de futebol do Parque Selecta.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Pedro Mendes, s/nº - Parque Selecta - SBC.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.588.174,53
<b>Nome(s) da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	11/08/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2023</b>	3,29%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/04/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Observações</b>	