

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança - Fase II.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes, nº 2951.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 14.079.467,73
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Contracta Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/07/2018
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	99,92%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/01/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Feltrins s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 19.006.576,54
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	25/07/2018
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	98,66%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	26/02/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Cora Coralina s/n°.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 126.521.955,68
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construbase Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/07/2011
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	96,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/12/2019
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 38.926.800,76
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/04/2019
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	75,40%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/04/2023
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	Contrato paralisado para finalização da Reprogramação junto à Caixa Econômica.
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	Não se aplica
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	Sem data prevista
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Obras espalhadas em várias localidades.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 27.481.108,58
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Vici Construtora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/08/2018
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	89,35%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	02/03/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresa para execução/implantação de obras de prevenção riscos: contenção de encostas no Município de São Bernardo do Campo - Fase 2 (Pac Risco 2) - Lote 1
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 10.812.990,94
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/07/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	93,18%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	27/01/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Novo Horizonte, Rua Veneza e Rua Migrantes - Ferrazópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.706.621,66
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/07/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/10/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de Infraestrutura Viária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Padre Leo Comissari (final).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 29.238.985,39
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/10/2020
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	98,94%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	21/10/2023
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste município - Lote 1.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 30.764.512,28
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/05/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	35,41%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	16/05/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste município - Lote 2.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 28.783.797,05
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/05/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	33,04%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/03/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião ( favela) - Etapa 2 , neste município - Lote 3.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 21.736.138,27
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	13/02/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	15,46%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	16/12/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 12.325.219,64
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Teto Construtora S.A.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/06/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	38,87%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	11/11/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Pery Ronchetti s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 29.547.520,15
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	12/03/2019
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	99,12%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	09/02/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresa para execução/implantação de obras de melhoramento de bairro do projeto parque imigrantes e elaboração de projetos executivos e complementares pró-moradia Lote 1.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua José Martins Fernandes s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 31.935.434,69
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/06/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	22,23%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/06/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Reforma de 4 unidades habitacionais T+1, localizadas no bloco 17 no conjunto habitacional Vila Esperança
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes, nº 2951..
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.265.439,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Refórmula Construtora e Serviços Ltda.
Data de Início da Obra	16/11/2022
Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	29/08/2023
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
Responsável pela Inexecução da Obra	
Data Prevista para o reinício da obra	
Observações	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Execução da Etapa 2 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Pery Ronchetti s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 21.140.665,81
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/06/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	18,42%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	19/06/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Execução de obras de interesse social do "Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Silvina Audi"
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Padre Leo Comissari s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 47.218.364,39
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/08/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	1,27%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	22/08/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma e Adequação - Hospital da Mulher.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Imperador Pedro II, nº 250 - Bairro Nova Petrópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 61.387.350,08
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Progredior / 2N Hospital da Mulher.
<b>Data de Início da Obra</b>	26/05/2021
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	22/12/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Construção da UPA Silvina.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Condé de São Lourenço nº 325 - Jardim Silvina.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.685.059,78
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Shop Signs Obras e Serviços Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	30/11/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	20/10/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma e Adequação de edifício para Centro de Especialidades Oftalmológicas - CEO.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Kara, nº 225 - Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 5.246.624,93
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Castelli Construção Civil Comércio de Materiais Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/06/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/05/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Construção de edifício para o CAPS AD III.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, altura nº 2.500 - Alves Dias.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.125.130,43
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/02/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	87,82%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/04/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Construção UBS Vila São Pedro II .
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes, nº 1800 (dentro do complexo esportivo Regina Rocco) - Ferrazópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 12.421.295,70
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio UBS Vila São Pedro 2.
<b>Data de Início da Obra</b>	13/06/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	13,58%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/12/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Construção de edifício para o CAPS AD III Infante Juvenil.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua José Dias Donadelli, s/nº - Alves Dias.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 8.246.738,66
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CLD- Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/11/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	3,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	05/11/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Construção UBS Santa Terezinha.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Guerra Junqueiro x Anita Franchinni.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 7.319.000,00
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CLD- Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/10/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	4,50%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	23/09/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Assistência Social
<b>Objeto</b>	Reforma da futura instalação do Centro Dia do Idoso.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Álvaro Alvim nº 274 - Pauliceia.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.290.513,54
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Dias Alaves Construções e Reformas Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/08/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	45,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	23/06/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Assistência Social
<b>Objeto</b>	Execução de obra de implantação da Casa da Mulher.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Senador Ricardo Batista, s/nº - Bairro Assunção.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.348.704,00
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	DR3 Engenharia.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/02/2024
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	5,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	01/10/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato de remanescente de obra de remanescente de obra de recuperação viária no bairro Assunção C.O 135/2023.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Vitória Maria Médici Ramos, Rua Batuíra, Rua Santiago, Rua Viña Del Mar, Rua João Batista Bianchini, Rua Teresina Capitâneo Fantinati, Rua Puebla, Rua Cristiano Angeli, Rua Guadalajara, Avenida Bunduki, Avenida Treze de Maio, Avenida Senador Ricardo Batista, Rua Salvador Frezalone, Rua Saturnino Dias, Rua César Felice Battistin, Rua Lázaro Zamenhof, Rua Antônio Máximo Scopel, Rua Ida Bertolo Chiavegatto, Rua Rosa Rossi, Rua Elvio Mantovani, Rua Vicente de Paula S. e Silva, Rua Leonilda Morganti Fornari, Rua Zélia, Rua Ignez de Menezes Marcandalli, Rua Miguel Patti, Rua Ricardo, Avenida Soldano, Rua Alexandre Bonício, Rua Reverendo Paulo Lício Rizzo, Rua Camille Flammarion, Rua Campo Alegre, Estrada da Cooperativa, Rua Filinto Muller, Avenida Horácio Barioni, Rua Alessandro Bernardello, Rua Luígia Bortolotto Bernardello, Rua Maria Júlia Capassi, Rua Allan Kardec, Rua Eurípedes de Castro, Rua Maria João de Deus, Rua Francisco Fusari, Rua José Dias Donadelli, Rua Aliomar Baleeiro, Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, Travessa Cláudio Armando, Avenida Osvaldo Fregonezi, Rua Estocolmo, Rua Francisco Visentainer, Rua Joaquim Mendonça, Travessa Senador Ricardo Batista, Rua Rancágua, Rua Inácio Pedó, Rua Suécia, Rua Arica, Rua Leon, Rua Cidade do México, Rua Júlia Batochio Giacomini, Rua Lucia Zincaglia, Rua João Tosi, Rua Bento Gonçalves, Rua João Emílio Fanani, Rua Alberto Torres, Passagem Unidos do Anchieta, Rua Alexandra Lunardi Fanani, Rua Augusto Boralli, Rua Mário Rocco, Rua Gabriel de Góis, Rua Padre Antônio de Souza Lima, Rua Carlos Coimbra da Luz, Praça Colina, Rua José Tosi Filho, Rua João Rocco, Rua
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 11.748.232,65
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/04/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	25/08/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Contrato remanescente do contrato 92/2022.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária na avenida Kennedy no bairro Jardim do Mar.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Kennedy, Rua Java, Rua Jônio, Rua Barentz, Rua Baffin, Rua Maurílio Vieira Ormonde, Rua Oman, Rua Ártico, Rua Espérico, Rua Sargaços, Rua Aral, Rua Tasman, Alameda 9 de Outubro, Alameda da Justiça, Rua José Meza Mendonça, Rua Mediterrâneo, no bairro Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.888.648,71
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Starsan Construtora e Locações Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	24/06/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	22/10/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária no bairro Rudge Ramos.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua do Sacramento; Rua Comendador Rodolfo Crespi; Rua Comendador Pinotti Gamba; Rua Duque D'Abruzzo; Rua Vassilios Abraham Gavriloglou; Rua Paulo Nagima; Rua Hamilton Rocha Formigoni; Rua Rioji Noda; Rua Irineu Ferreira da Silva; Rua Gama; Rua Beta; Rua Nicolas Mateo; Praça Nilo Gomes de Lima, no bairro Rudge Ramos.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.711.291,41
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Hidropav Construtora e Participações Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	24/06/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	22/10/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato de remanescente de obra de recuperação viária nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar C.O 234/2023.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Diversas ruas nos bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 19.548.964,76
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Hidropav Construtora e Participações Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	03/07/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	28/02/2024
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Contrato remanescente do contrato 88/2022. Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Reforma do Campo do Ferrazópolis.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Bela Cor.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.579.926,62
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/03/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/05/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Reforma do Campo Pérola.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Estocolmo.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.079.639,21
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/03/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/09/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Reforma do Campo do Taboão.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Paraná.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.615.135,60
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	DR3 Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/02/2024
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	36,12%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	01/07/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Reforma da Praça João Armando Mancuso.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Vianas X Rua Jacob Scopel.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 949.798,18
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/02/2024
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	32,87%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	01/06/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Reforma da Área da Veterinária
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Portugal.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 220.137,11
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	DR3 Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/11/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/02/2024
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Trata-se de verba de Emenda Especial.

<b>Função de Governo</b>	Saneamento
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para execução de obras de canalização do córrego BAL- 12, pavimentação de ruas no entorno da ação da canalização e obras de esgotamento sanitário da SABESP de ligações de ramais e interligações de EEE
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Córrego BAL - 12, Bairro dos Alvarengas, 6 ruas no Parque Bandeirantes e 6 ruas no Parque Florestal.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.856.406,05
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Versátil Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/08/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	39,23%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	01/08/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saneamento
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para construção do Ecoponto Santa Cruz, Região Pós Balsa - neste Município - Programa de Recuperação e Ordenamento Sociambiental nos Bairros de São Bernardo do Campo- PROSABS/CAF.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Rio Acima, 13500 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo/SP.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.015.603,51
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Codal Engenharia Ltda
<b>Data de Início da Obra</b>	23/01/2024
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	16,16%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	01/12/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 2
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre a cabeceira do Viaduto Thereza Delta e a Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Avenida Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 227.011.906,46
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio ENCALSO/CONVAP.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/09/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	04/09/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo. A empresa deve o realinhamento do ISS.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus São Pedro.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Jardim, Avenida Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Avenida Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Avenida Pereira Barreto.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 58.430.108,89
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio VERSATIL /DP BARROS/SBC.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/02/2018
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	99,91%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	28/08/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Termo de recebimento definitivo da 1ª tapa(estaca 200 a 341) foi emitido em 03/02/2022, Termo de Recebimento Definitivo da 2ª etapa (estaca 000 a 300), aguardando o fornecimento da "as built"

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre a Avenida Piraporinha e Corredor ABD.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 43.661.760,02
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	30/12/2019
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/01/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Emitido o Termo de recebimento definitivo em 30/11/2023



<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus estrada dos Alvarengas.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada dos Alvarengas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 15.884.044,94
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/01/2020
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	26/01/2022
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo, contratada não apresentou as correções solicitadas na obra.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 51.832.879,16
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente.
<b>Data de Início da Obra</b>	26/04/2021
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	71,64%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	15/03/2026
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Recuperação de pavimento da estrada Marco Polo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593 (começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.591.648,19
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Emparsanco Engenharia S.A.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/06/2021
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	01/12/2021
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre a Avenida Piraporinha até Rodovia Anchieta.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 104.796.917,32
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio EE - Ribeirão dos Couros.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/12/2021
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	39,23%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	23/12/2023
<b>Situação da Obra</b>	Retomada com nova contratação
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Termo de rescisão unilateral nº 14/2023 em 27/11/2023, Nova contratação, Contrato nº 39/2024, para conclusão das obras do Corredor Couros.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Eexecução das obras de conclusão do Corredor Couros.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre a Avenida Piraporinha até Rodovia Anchieta.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 151.016.952,30
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio VPDA Corredor Couros.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/02/2025
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	0,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	27/02/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Execução de obras remanescentes corredor urbano leste-oeste.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Samuel Aizemberg - Bairro Alves Dias.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 54.251.364,46
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/04/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	61,17%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	14/08/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Execução das obras de implantação da alça de acesso ao KM 16 da rodovia Anchieta (SP-150) Etapa 1.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rodovia Anchieta, KM 16 (SP-150) Etapa 1
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.888.962,05
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Versátil Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/06/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	12,61%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/08/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Viaduto Estaiado Piraporinha.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Robert Kennedy.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 151.568.324,45
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Constran Internacional Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/06/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	6,64%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	27/06/2024
<b>Situação da Obra</b>	Retomada com nova contratação
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	Rescisão amigável em 15/06/2023 - Nova contratação - Contrato nº 84/2023 - Consórcio Interliga.



<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Pavimentação da Estrada Poney Club e Obras da SABESP.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Poney Club.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 15.455.840,51
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	33,93%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	17/08/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Pony Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM 25.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Pony Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 16.888.618,64
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	31/03/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	50,29%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/09/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Execução das obras de construção do viaduto Estaiado Piraporinha e recapeamento da Av. Robert Kennedy.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Viaduto Estaiado Piraporinha e Recapeamento da Avenida Robert Kennedy.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 166.748.907,42
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Interliga.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/06/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	24,54%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	29/06/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Ampliação E Requalificação da Estrada dos Alvarengas - PROSABS/CAF.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada dos Alvarengas - Bairro dos Alvarengas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 122.908.609,72
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Reviver Alvarenga.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/08/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	18,53%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	01/08/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Ciclovía e Fonte Luminosa Ornamental.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Francisco Prestes Maia.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.989.741,32
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	25/09/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	67,78%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	23/03/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro Dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 1. - Infraestrutura Orquídeas (A1), localizado no Município De São Bernardo Do Campo - PROSABS/CAF.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Ruas: E, Edson Roberto Vismara, Florestan Fernandes, Herbert de Souza, Irmã Dulce, José Cola Grossi, Lucidalva da Silva, Luiz Lua Gonzaga, Luzia as Costa Batista, Luzia Francelina Cimas, Nelson Pizsolito, Nilson de Souza, Nossa Senhora de Guadalupe, a Padre Damião Calixro Trajano, PaFreire, Rita Mendes de Oliveira, São José Operario, Sebastião Milton da Silva, Sebastião Pacheco, Sheila de Melo Sobral, Teresa Barbosa de Oliveira, Rua Tom Jobim, Vânia Silva Santos e Nínicus de Mora.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 38.831.141,69
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio FBS/CCL.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/09/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	11,35%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	26/03/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 2. - Infraestrutura Las Palmas (A2) E Pinheiro (E), localizado No Município de São Bernardo do Campo PROSABS/CAF.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Ruas:Elizabert Lobo Garcia, Josué de Castro, Braz Cubas, Capitão Carlos Lamarca, Coronel Bonifacio Carvalho, Dep. CarlosLamarca, Diamante, dos Caçadores, dos Navegantes, dos Veleiros, Gregorio de Matos, guanamby, guarape, margarida Maria Alves, Maria da Penha, Nora Astorga, Pescador, São Cristovão, São Simão, sebastiana Regaccini Simão, SEbastião Rodrigues, Silvio de Lima, Xapuri, Guatemala, Montemor, . Vitória, das paineiras, dos Cocais, dos educandarios, dos ingazeiros, dos Jatobas, dos Jequitibas, dos Pinhais, Ipê Amarelo, Pau Brasil e Tupinambas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 25.780.733,69
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	TMK Engenharia S.A.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/09/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	28,69%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	29/03/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 3. - Infraestrutura Laura (B1), localizado no Município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Ruas: Albatroz, Bem Te Vi, Cardeal, Das Andorinhas, Das Araras, Coimbra, Unidos na Esperança, Avenida João de Barro, Avenida Laura, Avenida Mil e Um, Ademar Saraiva Leão, Águia, Alasca, Alfredo Caputo, Almeida Durão, Amadeu, América do Norte, América do Sul, Antônio Monteiro de Oliveira, Ave do Paraíso, Beira Rio (Rua Seis), Bela Vista (Jd. Nova América), Canadá, Carlos Falletti (passagem Grécia), Casa Nova, Cidade do Coração, Condor, José Daniel de Aguiar, Das Corujas, Das Garças, Das Palmeiras, Do Açude, Dos Canários, Dos Evangélicos, Dos Flamingos, Dos Industriários, Dos Mineiros, Dos Operários, Dos Pedreiros, Ema, Falcão (Jd. João de Barro), Joel Figueiredo Gomes, Madre Maria Inês Tribioli, Mário Alberto Marchi, Neci Eloi Dantas Paulo Guilherme Falletti, Pavão, Pelicano, Planalto, Principal, Ribeiro, Roma, Rouxinol, Sabiá, Santa Cecília, Sebastião Leme da Silva, Siriema, Sylvio, Tangalaura, Tangarás, Tucano e Rua Um.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 43.611.926,38
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio V2 Pós Imigrantes.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/09/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	26,26%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	29/03/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 4. - Infraestrutura Alvarenga (B2), localizado no Município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Ruas: Tenri (R. das Voltas/R. Dom Armando Lombardi), Tie, Albertino Augusto Vieira, Auto Gonsalves de Oliveira (Rua Três - Lixão), Cristiano Carneiro Travi Filho, Francisco Batista de Oliveira, Francisco Beltran Batistini, José Rodrigues de Oliveira - Lixão, Luiz Mariano da Silva, Joesito de Sousa Moura (Rua Um - Lixão), Maria Araújo Maciel (Rua Dois - Lixão), Paulo Lazzari, Araponga, Araruna, Armando Bertaglia, Aubécio Vieira de Sousa (Rua Quatro - Lixão), Beija Flor (Recanto dos Pássaros), Cinco (Jardim Bela Vista), Cisne, Das Voltas (passagem), Evangelista, Expedito Venceslau da Silva (Rua do Meio), Falcão (Recantos dos Pássaros), Fragata, Francisco Santos, Gaivotas, Harpia Vereador Mário Franciscan, Maurício Galante, Pedro Lazzari (Oswaldo Pilon - GMAPS), Piauí, Quero Quero e São Caetano.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 24.713.249,77
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio SE-Alvarenga.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/09/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	30,86%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	29/03/2025
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Contrato para execução de terraplanagem com cortes e aterros no complexo do Parque Alvarenga neste Município.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada dos Alvarengas - Complexo Parque Alvarenga, bairro dos Alvarenga.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.263.343,63
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Versátil Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/09/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	0,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	22/01/2024
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	Considerando que o processo de obtenção de autorização para supressão vegetal encontra-se em andamento junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), não sendo autorizado nenhum tipo de intervenção no local antes da anuência do órgão ambiental licenciador, assim fica paralisada a execução do cronograma físico/financeiro.
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	Não se aplica
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	Sem data prevista
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Contratação de Empresa de Engenharia para execução de Pavimentação (CBUQ) na Estrada do Rio Acima e obras de abastecimento de rede de água através de convênio com a SABESP (material e mão-de-obra) na Região do Pós-Balsa no município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Rio Acima, região do Pós-Balsa.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 34.701.955,14
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Rio Acima.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/01/2024
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	0,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	09/03/2025
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	Considerando que as ações para obtenção das licenças necessárias para a implantação da rede de abastecimento de água na região do Pós-balsa se encontram em andamento, não sendo, portanto, autorizado nenhum tipo de intervenção no local antes da anuência dos órgãos ambientais licenciadores, fica paralisada a execução do cronograma físico-financeiro até que seja emitidas as autorizações em questão.
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	Não se aplica
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	Sem data prevista
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Fomento à Atividade Econômica
<b>Objeto</b>	Execução de obra de reforma da edificação situada na Av. Getúlio Vargas nº 1.457, neste município para implantação do Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica - CEITEC.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Getúlio Vargas, nº 1.457 - Baeta Neves.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.127.112,17
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	HARUS Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/05/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/12/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Turismo
<b>Objeto</b>	Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Kara, nº 105 - Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 583.421,62
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	RCM Construtora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/01/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	27/12/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	O contrato foi encerrado em 27/12/2023 com a execução física 100%, porém o pagamento final encontra-se dependendo da liberação do DADETUR - Aprovação da prestação de contas.

<b>Função de Governo</b>	Turismo
<b>Objeto</b>	Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Kara, nº 105 - Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 903.971,09
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	03/10/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	0,08%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	03/06/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	Obra de Ampliação - EMEB Celso Augusto Daniel.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Centauro (Cj Hab Três Marias), nº 190 - Cooperativa, CEP 09852-208.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 9.728.029,82
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	11/01/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	40,12%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/05/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	Obra de Ampliação - EMEB Luiza Maria de Farias.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua do Contorno, s/nº - Ferrazópolis, CEP 09790-395.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.320.711,41
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	11/01/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	41,43%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/05/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	Obra de Ampliação - EMEB Regina Rocco I.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes, Vila do Tanque, nº 1845 - Vila Sao Pedro, CEP 09781-220.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 11.657.821,17
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	11/01/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	42,96%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/05/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Demolição de edificação e construção de Complexo Aquático no bairro Batistini.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua das Flores, nº 470 - Batistini.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.350.031,67
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Norbex.
<b>Data de Início da Obra</b>	22/08/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	21,99%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	19/04/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Administração
<b>Objeto</b>	Execução de obras de reforma e adequação de acessibilidade do 18º e 19º andares do Paço Municipal.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Praça Samuel Sabatini, nº 50 - Centro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 795.485,78
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	DR3 Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/12/2022
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	99,82%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/08/2023
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Implementação do Complexo de Esportes Aquáticos.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Açoures, s/nº - Riacho Grande.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.947.503,98
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	KIN Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	19/07/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	28,01%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/03/2024
<b>Situação da Obra</b>	Em Andamento
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Obras de modernização no campo de futebol do Parque Selecta.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Pedro Mendes, s/nº - Parque Selecta.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.588.174,53
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	REISCON Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	11/08/2023
<b>Nível de Execução Física (%) até 31/03/2024</b>	8,01%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/04/2024
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Motivo da Paralisação da Obra</b>	Aguardando repasse de recurso Federal.
<b>Responsável pela Inexecução da Obra</b>	Não se aplica
<b>Data Prevista para o reinício da obra</b>	13/05/2024
<b>Observações</b>	